

Protocole de mise en service / Enregistrement de la garantie pour les compresseurs à vis

Partenaire en matière de prestation de service / Distributeur :

Numéro de compte client: _____

Client:

Nom: SFACS INDUSTRIE

HCG

Rue: 3085 route de Norkfelon

Chemin de Ca Gene

Code postal/Lieu: 26350 Valherbasse

38840 St LATTICE

Envoyer par e-mail

Imprimer

Caractéristiques du compresseur:

Modèle: RSDKF kW 11 bar 10

Numéro. de série: 1003162

Machine neuve

Machine d'occasion

Intégrée dans le module GLW
(Permutation de la charge de base)
 Intégrée dans le module VBS
(Commande combinée RENNER)
 avec échangeur de chaleur/Boîtier

Date de mise en service: 31/08/20 Année de production: 2020

Date d'installation du compresseur: 31/08/20 Heures de service: 1#

* lors de la mise en service plus tard que 3 mois à compter de la date de livraison, veuillez respecter les indications du chapitre 3...

Conditions d'installation du compresseur:

Site: Site ouvert (salle, tente...) Site fermé (salle de compresseurs, container...) Bateau Camion/Train Étable
 Site extérieur avec toit Site extérieur sans toit Usine/production Usine de biogaz Mine souterraine Autres

Aération/ventilation: Canal d'évacuation (longueur: _____ m) Équerre/clapets Canal d'aération Ventilateur additionnel

Conditions ambiantes: Propre poussiéreux Sale Humide Vapeurs / Exposition à des produits chimiques

Travaux de vérification à effectuer:

AVANT la mise en service

Interrupteur principal/Interrupteur-sectionneur disponible/ installé

Resserer tous les raccords des flexibles/des tuyaux d'huile et d'air

Vérifier/resserrer tous les raccords électriques

Mesurer la tension de la courroie (N/Hz)

Protection par fusible de protection recommandé type retardé: 32A courbe D

Flexible de sortie d'air ou compensateur installé

AVANT/PENDANT la marche d'essai

Contrôler le niveau d'huile

Contrôler le sens de rotation

Pression max. bar 7,5 vérifiée

Pression de redémarrage bar 6,5 vérifié

Vérification des fuites d'air/d'huile

____ °C température d'huile au bout de 30 min de marche en charge

____ °C température ambiante

APRES la marche d'essai

Contrôler la présence de fuite d'air

Contrôler la présence de fuite d'huile

Réglage du temps de marche à vide 120 sec

Tension de la courroie après la marche d'essai

Tension réseau: _____ V (mesurée)
L1: 405 L2: 405 L3: 403

Courant absorbé pdt la marche en charge:
L1: 18,7 A L2: 18,5 A L3: 18,7 A

Courant absorbé lors de la marche à vide:
L1: 2,4 A L2: 2,09 A L3: 2,01 A

Extension de garantie convenue: 3 ans 4 ans 5 ans

Filtration: Préfiltre Filtre fin Filtre à charbon actif Séparateur cyclonique

Application spéciale: Azote Hélium autres: _____

Sécheur: Test de fonctionnement Surveillance du point de rosée interne/externe Point de rosée après 30 minutes de marche d'essai: _____

Instructions aux clients:

Tous les manuels d'utilisation et les clés de portes remis au client

Toutes les fonctions nécessaires du compresseur / de la commande électronique expliquées au client

Signaler aux clients la nécessité d'effectuer des contrôles visuels chaque semaine (fuite, niveau d'huile, préfiltre ...)

Signature du client (Personne/mécanicien habilité(e)): [Signature]

Signature du distributeur: SFACS Industrie

Date: 31/08/20

Par votre signature, vous vous engagez à confirmer l'installation appropriée ainsi que la remise et le fonctionnement du compresseur RENNER susmentionné en bonne et due forme !!