

Émetteur:

Adressé à:

SFACS Industrie
 3085 Route de Montfalcon
 MONTRIGAUD
 26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
 Email: info@sfacs-industrie.fr
 Web: www.sfacs-industrie.fr

SCI FRIOLIN
 ZI - , 4 RUE CONDORCET,
 26100 ROMANS SUR ISERE

Agrandissement batiment a Romans
 -Partie electrique + Air comprimé

Montants exprimés en Euros

| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT |
|--|----------|-----|-----------------|
| 1 Mise à la terre du Batiment | | | |
| EDR_ FILCUIVREREUCUIT2 - CUIVRE NU REUCUIT 25 C50M | 6,18 | 150 | 927,00 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) Main d'oeuvre et deplacement | 600,00 | 1 | 600,00 |
| BIZ710770 - Borne de mise à la terre M6 x 25 mm² | 3,40 | 40 | 136,00 |
| Sous-total Mise à la terre du Batiment | | | 1 663,00 |
| 2 Alimentation portail TRI | | | |
| FILR2V5G2_5C100NXS - R2V CU 5G2,5 DISTINGO | 2,60 | 50 | 130,00 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) Main d'oeuvre et deplacement | 230,00 | 1 | 230,00 |
| Sous-total Alimentation portail TRI | | | 360,00 |
| 3 Prises mono et tri | | | |
| PRO_423300 - Coffret d'atelier monophasé & triphasé 4 prises 16A 230V et 2 prises 16A 400V | 472,50 | 2 | 945,00 |
| EDR_ FILR2V5G6TGL - R2V CU 5G6 TGL | 11,53 | 70 | 807,10 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) Main d'oeuvre et deplacement | 450,00 | 1 | 450,00 |
| EDR_SCH_A9F79440 - iC60N 4P 40A C | 135,00 | 1 | 135,00 |
| SCHA9Q14440 - Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 4P 40A 300mA type AC 230-240/400-415V | 175,00 | 1 | 175,00 |
| EDR_LON - location nacelle | 1 300,00 | 1 | 1 300,00 |
| Sous-total Prises mono et tri | | | 3 812,10 |
| 4 éclairage sécurité | | | |
| EDR_SUP - Supportage | 550,00 | 1 | 550,00 |
| EDR_CF54/50EZ - 000061cf54/50 bs ez au metre | 16,99 | 40 | 679,60 |
| SCH_OVA59100 - Exiway Smart - Bloc de secours évacuat - report défaut - SATI - led - IP42 | 155,00 | 2 | 310,00 |
| EDR_ FILR2V5G1,5C100 - R2V CU 5G1,5 C100M | 2,63 | 150 | 394,50 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) Main d'oeuvre et deplacement | 400,00 | 1 | 400,00 |
| Sous-total éclairage sécurité | | | 2 334,10 |

| | | | |
|---|--------|-----|-----------------|
| 5 3 Lignes éclairage atelier | | | |
| EDR_FILR2V3G1,5C100 - R2V CU 3G1,5 C100M | 1,64 | 100 | 164,00 |
| SCH_A9DK1616 - Acti9 iDD40K - disjoncteur différentiel - 1P+N C 16A 4500A/4,5A 30mA type AC | 135,00 | 3 | 405,00 |
| EDRLEG_092021 - BOITE DERIVATION 105X105 PLEXO | 18,05 | 3 | 54,15 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et déplacement) Main d'oeuvre et déplacement | 400,00 | 1 | 400,00 |
| EDRLEG_092700 - TELERUPTEUR 16A 1F BOB 230V GP | 84,03 | 3 | 252,09 |
| EDR_LEG069720 - poussoir plexo 6 amp | 15,00 | 3 | 45,00 |
| Sous-total 3 Lignes éclairage atelier | | | 1 320,24 |
| 6 Eclairage exterieur | | | |
| ARI50392 - WINK 50 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED intég. 110DEG 50W | 85,00 | 2 | 170,00 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et déplacement) Main d'oeuvre et déplacement | 480,00 | 1 | 480,00 |
| EDRLEG_069901 - VV GRIS SAILLIE PLEXO CPT | 22,81 | 2 | 45,62 |
| EDR_FILR2V5G1,5C100 - R2V CU 5G1,5 C100M | 2,63 | 80 | 210,40 |
| Sous-total Eclairage exterieur | | | 906,02 |
| 7 Air comprimé | | | |
| BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22 | 4,98 | 48 | 239,04 |
| BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22 | 5,34 | 10 | 53,40 |
| BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22 | 6,62 | 6 | 39,72 |
| BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22 | 3,58 | 10 | 35,80 |
| BEL_TR-35.22.35 - Té réduit diam. ext. 35 . 22 . 35 | 10,90 | 1 | 10,90 |
| BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½" | 14,58 | 2 | 29,16 |
| BEL_MA-35 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 35 | 7,01 | 2 | 14,02 |
| HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15 | 7,39 | 2 | 14,78 |
| BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 | 1,12 | 20 | 22,40 |
| EDR_TKN - pince de charpente | 3,50 | 20 | 70,00 |
| HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6 | 24,97 | 4 | 99,88 |
| HDA_A41403103 - Raccord Y mâle G1/2 | 4,70 | 2 | 9,40 |
| EDR_159 - console | 14,42 | 4 | 57,68 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et déplacement) Main d'oeuvre et déplacement | 800,00 | 1 | 800,00 |
| EDR_LON - location nacelle | 600,00 | 1 | 600,00 |
| Sous-total Air comprimé | | | 2 096,18 |
| 8 Ligne informatique | | | |
| edr_DK4C6FZHC1 - 4 paires Catégorie 6 U/FTP LSOH | 1,05 | 50 | 52,50 |
| edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et déplacement) Main d'oeuvre et déplacement | 350,00 | 1 | 350,00 |
| EDRLEG_086047 - PRISE RJ45 CAT.6 FTP SAILLIE | 50,62 | 1 | 50,62 |
| Sous-total Ligne informatique | | | 453,12 |

| 9 Fourniture diverses | | | |
|---------------------------------------|--------|---|---------------|
| edrfourn - fournitures diverses | 598,58 | 1 | 598,58 |
| Sous-total Fourniture diverses | | | 598,58 |

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
 MONTRIGAUD
 26350 VALHERBASSE

| | |
|------------------|------------------|
| Total HT | 13 543,34 |
| Total TVA 20% | 2 708,67 |
| Total TTC | 16 252,01 |

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE
 Adresse: TOURNON SUR RHONE
 Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE
Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338
Code BIC/SWIFT: CEPFRPP426

En votre aimable règlement

L'équipe SFACS

Notre service comptable

Mme Jeanine BRET - 04 75 71 73 36 - jeanine.bret@sfacs-industrie.fr

*Tout retard de paiement engendre une pénalité calculée sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal par jour de retard
 SFACS conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet du prix
 Tous différents sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du siège social de SFACS*