

Protocole de mise en service / Enregistrement de la garantie pour les compresseurs à vis

Partenaire en matière de prestation de service / Distributeur :

Numéro de compte client: _____

Client:

Nom: SEACS INDUSTRIE

VALGOURNET

Rue: 2085 rte Noukfalou

Allée Doule

Code postal/Lieu: 26350 VALNERBAKE

26000 Valenue

Envoyer par e-mail

Imprimer

Caractéristiques du compresseur:

Modèle: RS PRO kW 7,5 bar 10 Numéro. de série: 927064

Machine neuve

Machine d'occasion

Intégrée dans le module GLW (Permutation de la charge de base)

Intégrée dans le module VBS (Commande combinée RENNER)

avec échangeur de chaleur/Bollier

Date de mise en service: 16/07/19 Année de production: 2019

Date d'installation du compresseur: 16/07/19 Heures de service: 01

* lors de la mise en service plus tard que 3 mois à compter de la date de livraison, veuillez respecter les indications du chapitre 3...

Conditions d'installation du compresseur:

Site: Site ouvert (salle, tente...) Site fermé (salle de compresseurs, container...) Bateau Camion/Train Étable
 Site extérieur avec toit Site extérieur sans toit Usine/production Usine de biogaz Mine souterraine Autres

Aération/ventilation: Canal d'évacuation (longueur: _____ m) Équerre/clapets Canal d'aération Ventilateur additionnel

Conditions ambiantes: Propre poussiéreux Sale Humide Vapeurs / Exposition à des produits chimiques

Travaux de vérification à effectuer:

AVANT la mise en service

Interrupteur principal/Interrupteur-sectionneur disponible/ installé

Resserrer tous les raccords des flexibles/des tuyaux d'huile et d'air

Vérifier/resserrer tous les raccords électriques

Mesurer la tension de la courroie (N/Hz)

Protection par fusible de protection recommandé type retardé: 16

Flexible de sortie d'air ou compensateur installé

Tension réseau: 399 V (mesurée)
L1: 199 L2: 549 L3: 399

AVANT/PENDANT la marche d'essai

Contrôler le niveau d'huile

Contrôler le sens de rotation

Pression max. bar 8,5 vérifiée

Pression de redémarrage bar 2,5 vérifié

Vérification des fuites d'air/d'huile

22 °C température d'huile au bout de 30 min de marche en charge

34 °C température ambiante

Courant absorbé pdt la marche en charge:
L1: 3,8 A L2: 3,5 A L3: 3,8 A

APRES la marche d'essai

Contrôler la présence de fuite d'air

Contrôler la présence de fuite d'huile

Réglage du temps de marche à vide 120 sec

Tension de la courroie après la marche d'essai

Courant absorbé lors de la marche à vide:
L1: 5,9 A L2: 5,5 A L3: 5,9 A

Extension de garantie convenue: 3 ans 4 ans 5 ans

Filtration: Préfiltre Filtre fin Filtre à charbon actif Séparateur cyclonique

Application spéciale: Azote Hélium autres: _____

Sécheur: Test de fonctionnement Surveillance du point de rosée interne/externe Point de rosée après 30 minutes de marche d'essai: _____

Instructions aux clients:

Tous les manuels d'utilisation et les clés de portes remis au client

Toutes les fonctions nécessaires du compresseur / de la commande électronique expliquées au client

Signaler aux clients la nécessité d'effectuer des contrôles visuels chaque semaine (fuite, niveau d'huile, préfiltre ...)

Signature du client (Personne/mécanicien habilité(e)) _____

Signature du distributeur: _____

Date: 16/07/2019

Par votre signature, vous vous engagez à confirmer l'installation appropriée ainsi que la remise et le fonctionnement du compresseur RENNER susmentionné en bonne et due forme !!